

Договор N 1/A  
от "05" июня 2017 г.

### План-график выполнения работ

г. Сосновоборск

"06" июня 2017 г.

| N п/п   | Наименование работ  | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Срок начала/окончания работ | Примечание            |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4                           | 5                     |
| Объект по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. 9-Пятилетки, 12. |   |                                 |                             |                       |
| <b>Парковка</b>   |   |                                 |                             |                       |
| 1.  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  | 49м <sup>3</sup>                | 21.06.2017 – 02.07.2017     | Подготовительный этап |
| 2.  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Марка 400   | 90м                             | 21.06.2017 – 02.07.2017     |                       |
| 3.  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов | 330м <sup>2</sup>               | 02.07.2017 - 10.07.2017     | Завершающий этап      |
| 4.  | <b>МАФЫ</b>   |                                 | 21.06.2017 -21.07.2017      |                       |

Подписи сторон:

Подрядчик – ООО «ЯРГРАДСТРОЙ»

Заказчик – ООО УК «Жилкомсервис»





### План-график выполнения работ

г. Сосновоборск

"06" июня 2017 г.

| N п/п   | Наименование работ   | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Срок начала/окончания работ | Примечание            |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1   | 2  | 3                               | 4                           | 5                     |
| Объект по благоустройству дворовой территории по адресу: ул.9-Пятилетки, 9. |  |                                 |                             |                       |
| <b>Общестроительные работы</b>  |  |                                 |                             |                       |
| 1.  | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель      | 180м <sup>2</sup>               | 20.06.2017 – 25.06.2017     | Подготовительный этап |
| 2.  | Разборка бортовых камней на бетонном основании                               | 100м                            | 20.06.2017 – 27.06.2017     |                       |
| 3.  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Марка 300, 400 | 258м                            | 27.06.2017 – 05.07.2017     |                       |
| 4.  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС, дресвы                 | 30м <sup>3</sup>                | 05.07.2017 – 09.07.2017     |                       |
| 5.  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка             | 10м <sup>3</sup>                | 05.07.2017 – 09.07.2017     |                       |
| 6.  | Устройство покрытий из тротуарной плитки                                     | 200м <sup>2</sup>               | 09.07.2017 – 16.07.2017     | Завершающий этап      |
| <b>МАФы</b>   |  |                                 | 10.07.2017 – 21.07.2017     |                       |

Подписи сторон:

Подрядчик – ООО «ЯРГРАДСТРОЙ»

Заказчик – ООО УК «Жилкомсервис»





### План-график выполнения работ

г. Сосновоборск

"06" июня 2017 г.

| N п/п   | Наименование работ   | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Срок начала/окончания работ | Примечание            |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1   | 2  | 3                               | 4                           | 5                     |
| <b>Объект по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. 9 Пятилетки, 22</b> |  |                                 |                             |                       |
| <b>Устройство брусчатки</b>   |  |                                 |                             |                       |
| 1.  | Разработка грунта в отвал  | 30м <sup>3</sup>                | 15.06.2017 - 20.06.2017     | Подготовительный этап |
| 2.  | Установка бортовых камней, бетонных при других видах покрытий. Марка 300   | 140м                            | 20.06.2017 – 27.06.2017     |                       |
| 3.  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС, дресвы   | 11м <sup>3</sup>                | 22.06.2017 – 27.06.2017     |                       |
| 4.  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка   | 4м <sup>3</sup>                 | 22.06.2017 – 27.06.2017     |                       |
| 5.  | Устройство покрытий из тротуарной плитки   | 70м <sup>2</sup>                | 30.06.2017 – 03.07.2017     |                       |
| 6.  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям   | 14м <sup>3</sup>                | 02.07.2017 – 03.06.2017     | Завершающий этап      |
| <b>Спортивная площадка</b>  |  |                                 | 25.06.2017 – 25.07.2017     |                       |
| <b>Игровая площадка</b>   |  |                                 | 25.06.2017 – 25.07.2017     |                       |
| <b>Парковка</b>   |  |                                 |                             |                       |
| 1.  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, дресвы   | 44м <sup>3</sup>                | 21.06.2017 - 28.06.2017     |                       |
| 2.  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Марка 400  | 37м                             | 21.06.2017 – 28.06.2017     |                       |
| 3.  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> | 150м <sup>2</sup>               | 28.06.2017 – 08.07.2017     |                       |
| <b>Озеленение</b>   |  |                                 | 15.06.2017 – 25.06.2017     |                       |

Подписи сторон:

Подрядчик – ООО «ЯРГРАДСТРОЙ»

Заказчик – ООО УК «Жилкомсервис»





### План-график выполнения работ

г. Сосновоборск


"06" июня 2017 г.

| N п/п   | Наименование работ   | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Срок начала/окончания работ | Примечание            |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1   | 2  | 3                               | 4                           | 5                     |
| Объект по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Лкомсомола, 26, ул. Весенняя 13,15 |  |                                 |                             |                       |
| <b>Брусчатка</b>  |  |                                 |                             |                       |
| 1.  | Разработка грунта в отвал  | 150 м <sup>3</sup>              | 10.06.2017 - 15.06.2017     | Подготовительный этап |
| 2.  | Установка бортовых камней, бетонных при других видах покрытий. Марка 300 | 680м                            | 12.06.2017 - 22.06.2017     |                       |
| 3.  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС, дресвы             | 54м <sup>3</sup>                | 12.06.2017 - 22.06.2017     |                       |
| 4.  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка         | 18м <sup>3</sup>                | 12.06.2017 - 22.06.2017     |                       |
| 5.  | Устройство покрытий из тротуарной плитки                                 | 360м <sup>2</sup>               | 14.06.2017 - 30.06.2017     |                       |
| 6.  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям                           | 68м <sup>3</sup>                | 26.06.2017 - 30.06.2017     | Завершающий этап      |
| <b>Устройство спортивной площадки</b>   |  |                                 | 15.06.2017 – 15.07.2017     |                       |
| <b>Устройство игровой площадки школьного возраста</b>   |  |                                 | 15.06.2017 – 15.07.2017     |                       |
| <b>Устройство спортивной площадки для малышей</b>   |  |                                 | 15.06.2017 – 15.07.2017     |                       |
| <b>Озеленение</b>   |  |                                 | 15.06.2017 – 25.06.2017     |                       |

Подписи сторон:

Подрядчик – ООО «ЯРГРАДСТРОЙ»

Заказчик – ООО УК «Жилкомсервис»





### План-график выполнения работ

г. Сосновоборск


"06" июня 2017 г.

| N п/п   | Наименование работ   | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Срок начала/окончания работ | Примечание            |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1   | 2  | 3                               | 4                           | 5                     |
| Объект по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Новоселов, 20. |  |                                 |                             |                       |
| <b>Общестроительные работы</b>  |  |                                 |                             |                       |
| 1.  | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель      | 81м <sup>2</sup>                | 06.07.2017 – 15.07.2017     | Подготовительный этап |
| 2.  | Установка бортовых камней, бетонных при других видах покрытий. Марка 300,400 | 198м                            | 12.07.2017 – 20.07.2017     |                       |
| 3.  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС, дресвы                 | 14м <sup>3</sup>                | 17.07.2017 – 21.07.2017     |                       |
| 4.  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка             | 5м <sup>3</sup>                 | 17.07.2017 – 21.07.2017     |                       |
| 5.  | Устройство покрытий из тротуарной плитки                                     | 90м <sup>2</sup>                | 17.07.2017 - 23.07.2017     | Завершающий этап      |
| <b>Мафы</b>   |  |                                 | 06.07.2017 – 25.07.2017     |                       |

Подписи сторон:

Подрядчик – ООО «ЯРГРАДСТРОЙ»

Заказчик – ООО УК «Жилкомсервис»





### План-график выполнения работ

г. Сосновоборск

"06" июня 2017 г.

| N п/п   | Наименование работ  | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Срок начала/окончания работ | Примечание       |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4                           | 5                |
| Объект по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Лкомсомола, 32 |   |                                 |                             |                  |
| 1.  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС, дресвы  | 29м <sup>3</sup>                | 28.06.2017 – 05.07.2017     | Первый этап      |
| 2.  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  | 29м                             | 28.06.2017 – 05.07.2017     |                  |
| 3.  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов | 100м <sup>2</sup>               | 05.07.2017 – 12.07.2017     | Завершающий этап |
| Устройство спортивной площадки  |   |                                 | 28.06.2017 – 28.07.2017     |                  |
| Устройство игровой площадки школьного возраста                              |   |                                 | 28.06.2017 – 28.07.2017     |                  |
| Устройство спортивной площадки для малышей                                  |   |                                 | 28.06.2017 – 28.07.2017     |                  |
| Озеленение  |   |                                 | 15.06.2017 – 25.06.2017     |                  |

Подписи сторон:

Подрядчик – ООО «ЯРГРАДСТРОЙ»

Заказчик – ООО УК «Жилкомсервис»

